临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）绩效评价报告

甘志深通达绩评字〔2023〕第012号

项目名称：临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）

实施单位：临夏市枹罕

委托单位：临夏市财政局

评价机构：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

目 录

一、基本情况 2
（一）项目实施部门概况 2
（二）项目批复概况 2
（三）项目实施情况 3
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的及对象 4
（二）绩效评价原则、方法 6
（三）绩效评价标准及工作内容 8
（四）评分标准 9
（五）评价依据 10
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论 11
（一）项目绩效评价指标体系得分 11
（二）评价结论 11
四、绩效分析 13
（一）投入指标情况 13
（二）产出指标情况 14
（三）效益指标情况 16
（四）满意度指标 18
五、存在的问题 18
（一）项目绩效目标管理方面 18
（二）绩效目标实现方面 19
六、建议 20
（一）完善绩效目标设置与管理 20
（二）促进绩效目标实现 20
（三）规范项目管理 21
七、附件 21

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

Gansu Zhishen Tongda Project Management Consulting Co.,Ltd

甘志深通达绩评字〔2023〕第012号

临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）绩效评价报告

临夏市财政局：

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。受贵单位委托，甘肃志深通达项目管理咨询有限公司组成绩效评价组，于2023年3月27日-5月30日，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，对临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）资金使用情况、项目实施情况开展了绩效评价工作，我们实施了包括抽查会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、

资金产出、资金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施部门概况

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的一级人民政府，辖区包括后杨、马家庄等12个行政村，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队等5个办公室、4个服务中心及1个综合执法队，执行行政单位会计制度。

（二）项目批复概况

1.项目名称：临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）

2.建设单位：临夏市枹罕镇

3.主要建设内容：临夏市枹罕镇流转土地3200亩建设钢架拱棚，每栋拱棚占地约0.5亩，合计新建拱棚5000栋。拱棚规格为长约40m，宽约6.2m，高度约2.1m，拱杆间距约

1.2 米，棚膜厚度为 7 丝，棚杆埋入地中 0.4m，中脊梁为 3 道，压膜槽 2 道，倒撑 4 道，棚杆壁厚 0.11cm，棚杆直径为 2.5cm。排水沟宽 40cm，深 50cm，长度视实际情况而定，蓄水池 10m×5m×1.8m，数量视实际情况而定，场地平整等基础设施配套工程。

4.建设年限：2022 年。

5.预算总投资：临夏市 2022 年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）临市府发〔2021〕89 号《关于印发临夏市 2022 年度农业产业结构调整实施方案》临市财农发〔2022〕03 号《关于下达 2022 年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》对所建设钢架拱棚进行奖补，预算总投资 800 万元。

6.资金来源：2022 年市级财政资金 200 万元。

（三）项目实施情况

项目资金到位和资金使用：2022 年市级财政资金 200 万元已全部到位，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年市级财政资金 200 万元，已全部支付该项目工程款。

项目资金管理：资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度，做到专款专用，但未制定相关资金管理办法。

项目组织和项目管理情况：该项目严格按相关规定执行，招标手续齐全规范，项目主管部门对资金未进行严格监管。

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目），2022年完成临夏市枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设项目，进一步发展壮大了街子村、马家庄村集体经济，增加农户收入。

2.具体绩效目标

产出指标：（1）数量指标：基地建设面积3200亩；新建拱棚5000栋。。（2）质量指标：钢架拱棚合格率≥95%，采购项目设备验收达标率100%（3）时效指标：项目实施进度及时率100%；（4）成本指标：当年投入市级资金200万元。

效益指标：（1）经济效益指标：亩均产值1.5万元;增加就业岗位，促进经济发展。（2）社会效益指标：调整产业结构调整；调整产业结构调整；巩固脱贫效果，促进乡村振兴；有效利用土地资源，实行规模化经营，提高土地利用率。（3）可持续影响指标：健全村集体经济发展；助力临夏市乡村振兴建设。

满意度指标：服务对象满意度指标：项目区农户满意度达到100%；村集体满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1.绩效评价的目的

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<预算绩效管理工作规划>的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在

通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金利用效率、使用效率，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（1）核实、了解临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面

提高绩效管理水平。

（4）通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

2.绩效评价的对象

本次绩效评价对象为临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）项目资金200万元。

（二）绩效评价原则、方法

1.绩效评价原则

(1)中立原则

工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的合同、管理制度等，考察项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的评价。

(2)公平、公开、公正原则

从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、专家评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3)客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成

评价结论。

2.绩效评价方法

本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及问卷调查法、成本效益分析法、专家评审法等评价方法。具体做法为定性指标和定量指标相结合，调研访谈、问卷调查及网络电子问卷调查、专家咨询审核相结合，现场核查与非现场分析相结合等方式开展绩效评价工作。

（1）目标管理法。

目标管理法属于结果导向型的考评方法之一，以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否合理明确，设立目标是否完成及未完成原因分析。

（2）成本效益分析法

成本效益分析法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，是将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行比较分析评价的方法。在评价时，将一定时期内项目总成本与总效益进行对比分析。

（3）比较法

通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

（4）现场核查法。

评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、

项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

（5）层次因素分析法

层次分析法是依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

（6）专家评议法

咨询相关专家意见,通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后,结合项目评价指标和标准,相关专家做出专业或经验判断,形成评价结论。

（7）访谈及问卷调查法

通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

（三）绩效评价标准及工作内容

1.绩效评价标准

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

(1)计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2)定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

(3)定性标准：根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

2.绩效评价工作内容

（1）设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩交评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

（2）根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

（3）开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料,特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。

（4）查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

（5）根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

（6）评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

（7）资料整理分析，撰写报告。

（四）评分标准

本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分总分设置基础分100分。根据不同评价准则、不同评价问题、评价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评

分标准按照阶梯、比率评分，最低得分为0分；根据《中华人民共和国财政部〈关于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕44号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80，＜90	≥60，＜80	＜60

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（五）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理》的意见（中发〔2018〕34号）

3.《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）

4.《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号）

5.《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）

6.财政部关于《印发＜项目支出绩效评价管理办法>的

通知》（财预〔2020〕10号）

7.中共甘肃省省委、甘肃省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）

8.《临夏市预算绩效目标管理办法》

9.《临夏市预算绩效运行监控管理办法》

10.《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》

三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论

临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）绩效评价指标体系共从投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标、10个二级指标和27个三级指标进行了全面评价，具体指标得分如下：

（一）项目绩效评价指标体系得分

临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标（10）	资金投入（4）	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理（6）	项目负责人	明确	1	1
		项目实施部门	明确	1	1
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2

产出指标（50）	数量指标（16）	基地建设面积（亩）	3200	8	8
		新建钢架拱棚（个）	5000	8	8
	质量指标（18）	完成前期各项手续	全面完成	3	3
		完成公开招投标新建	完成	3	3
		钢架拱棚合格率≥	95%	3	3
		完成各项采购手续	完成	3	3
		完成公开招投标、签订合同、及时供货	完成	3	3
		采购项目设备验收达标率	100%	3	3
	时效指标（10）	完成时限	按时完成	5	0
		项目实施进度及时率	100%	5	1
	成本指标（6）	当年投入市级资金（万元）	200	6	6
效益指标（30）	经济效益指标（6）	亩均产值（万元）	1.5	3	3
		增加就业岗位,促进经济发展	良好	3	1
	社会效益指标（18）	调整产业结构调整	长期有效	4	3
		带动特色产业发展	长期有效	6	4
		巩固脱贫效果,促进乡村振兴	巩固	4	3
		有效利用土地资源,实行规模化经营，提高土地利用率	提高土地利用率	4	3
	可持续影响指标（6）	健全村集体经济发展	健全	3	2
		助力临夏市乡村振兴建设	助力	3	2
满意度指标	服务对象满意	项目区农户满意度	≥90%	5	3

（10）	度指标（10）	村集体满意度	≥90%	5	3
合计				100	77

（二）评价结论

通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为77分，评价等级为：“中”。

项目绩效评价评分汇总表表

项目	投入和管理指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
指标分	10	50	30	10	100
评价分值	9	41	21	6	77
得分率	90%	82%	70%	60%	77%

四、绩效分析

（一）投入指标情况（满分10分，得9分）

投入指标由2个二级指标和6个三级指标构成，分值为10分，实际得分9分。各指标得分详细情况如下表所示：

1.资金投入（满分4分，得分4分）

（1）项目支出预算执行率（满分2分，得分2分）

项目支出预算执行率实际得分分析：截止评价日，临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）支出预算执行率达到100%，根据评分标准，得2分。

（2）运行经费支出安排合理性（满分 2 分，得分 2 分）

运行经费支出安排合理性实际得分分析：该项目运行经费支出安排合理，根据评分标准，得 2 分。

2.项目实施管理（满分 6 分，得分 5 分）

（1）项目负责人（满分 1 分，得分 1 分）

项目负责人实际得分分析：项目负责人明确，根据评分标准，得 1 分。

（2）项目实施部门（满分 1 分，得分 1 分）

项目实施部门实际得分分析：项目实施部门明确，根据评分标准，得 2 分。

（3）项目绩效目标（满分 2 分，得分 1 分）

项目绩效目标实际得分分析：项目绩效目标设置不合理、不明确，根据评分标准，扣 1 分，得 1 分。

（4）项目实施计划（满分 2 分，得分 2 分）

项目实施计划实际得分分析，有项目实施计划，根据评分标准，得 2 分。

（二）产出指标情况（满分 50 分，得分 41 分）

产出指标由 4 个二级指标和 11 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 41 分。各指标得分详细情况如下表所示：

1.数量指标（满分 16 分，得分 16 分）

（1）基地建设面积（满分 8 分，得分 8 分）

基地建设面积实际得分分析：基地建设面积达到 3200 亩，根据评分标准，得 8 分。

（2）新建钢架拱棚（满分 8 分，得分 8 分）

新建钢架拱棚实际得分分析：新建钢架拱棚达到5000个，根据评分标准，得8分。

2.质量指标（满分18分，得分18分）

（1）完成前期各项手续（满分3分，得分3分）

完成前期各项手续实际得分分析：该项目完成前期各项手续，根据评分标准，得3分。

（2）完成公开招投标新建（满分3分，得分3分）

完成公开招投标新建实际得分分析：该项目已完成公开招投标新建，根据评分标准，得3分。

（3）钢架拱棚合格率（满分3分，得分3分）

钢架拱棚合格率实际得分分析：钢架拱棚合格率达到95%以上，根据评分标准，得3分。

（4）完成各项采购手续（满分3分，得分3分）

完成各项采购手续实际得分分析：该项目已完成各项采购手续，根评分标准，得3分。

（5）完成公开招投标、签订合同、及时供货（满分3分，得分3分）

完成公开招投标、签订合同、及时供货实际得分分析：该项目已完成公开招投标、签订合同和供货等，根据评分标准，得3分。

（6）采购项目设备验收达标率（满分3分，得分3分）

采购项目设备验收达标率实际得分分析：该项目采购项目设达标，达标率达到100%，根据评分标准，得3分。

3.时效指标（满分10分，得分1分）

（1）完成时限（满分 5 分，得分 0 分）

完成时限实际得分分析：截止评价日，该项目未按时完工，根据评分标准，扣 5 分，得 0 分。

（2）项目实施进度及时率（满分 5 分，得分 1 分）

项目实施进度及时率实际得分分析：该项目未进行验收实施进度及时率未到达 100%，根据评分标准，扣 4 分，得 1 分。

4.成本指标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）当年投入市级资金（满分 6 分，得分 6 分）

当年投入资金实际得分分析：当年该项目投入市级资金 200 万元，根据评分标准，得 6 分。

（三）效益指标情况（满分 30 分，得分 21 分）

效益指标由 3 个二级指标和 8 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 21 分。各指得分详细情况如下表所示：

1.经济效益指标（满分 6 分，得分 4 分）

（1）亩均产值（满分 3 分，得分 3 分）

亩均产值实际得分分析：亩均产值达到 1.5 万元，根据评分标准，得 3 分。

（2）增加就业岗位，促进经济发展（满分 3 分，得分 1 分）

增加就业岗位，促进经济发展实际得分分析：项目部分未完工，未能有效的增加就业岗位，促进经济发展，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

2.社会效益指标（满分 18 分，得分 13 分）

（1）调整产业结构（满分 4 分，得分 3 分）

调整产业结构实际得分分析：该项目未能实现产业结构调整的有效目标，根据评分标准，扣 1 分，得 3 分。

（2）带动特色产业发展（满分 6 分，得分 4 分）

带动特色产业发展实际得分分析：该项目未能带动特色产业长期有效的发展，根据评分标准，扣 2 分，得 4 分。

（3）巩固脱贫效果，促进农村振兴（满分 4 分，得分 3 分）

巩固脱贫效果，促进农村振兴实际得分分析：未能有效的发挥该项目效益，脱贫效果不显著，根据评分标准，扣 1 分，得 3 分。

（4）有效利用土地资源，实行规模化经营，提高土地利用率（满分 4 分，得分 3 分）

有效利用土地资源，实行规模化经营，提高土地利用率实际得分分析：该项目进行了土地资源的有效利用，提高了土地利用率，但未实行规模化经营，根据评分标准，扣 1 分，得 3 分。

3. 可持续影响指标（满分 6 分，得分 4 分）

（1）健全村集体经济发展（满分 3 分，得分 2 分）

健全村集体经济发展实际得分分析：该项目一定程度上实现了经济发展，但项目实施未达预期，根据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

（2）助力临夏市乡村振兴建设（满分 3 分，得分 2 分）

助力临夏市乡村振兴建设实际得分分析：该项目整体效

益发挥欠佳未能达到良好助力，根据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，得 6 分）

满意度指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，分值为 10 分，实际得分 6 分。各指得分详细情况如下表所示：

（1）项目区农户满意度（满分 5 分，得分 3 分）

项目区农户满意度实际得分分析：该项目项目区农户满意度未达到 100%，根据评分标准，扣 2 分，得 3 分。

（2）村集体满意度（满分 5 分，得分 3 分）

村集体满意度实际得分分析：村集体满意度未达到 100%，根据评分标准，扣 2 分，得 3 分。

五、存在的问题

通过评价发现，临夏市 2022 年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）项目绩效目标管理方面

1、绩效目标设置不合理

经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：

（1）绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项

目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

（2）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

（3）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出指标、效果指标设置不合理，目标制定与实际不相符。

2.项目主管部门监管责任落实不到位

经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。

该项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。

（二）绩效目标实现方面

1.绩效指标未达标

一是产出方面存在时效指标未能按期完成项目实施。二是效益方面存在社会效益和可持续影响指标未达到预期。三是满意度方面存在项目区农户满意度和村集体满意度未达

标。

2.项目实施推进缓慢

项目实施推进缓慢。该项目总投资3125.09万元，建设期为2021年4月-2021年7月,截止审计日2023年4月5日，实际到位资金2330万元，795.09万元未到位，截止评价日，未按照相关要求，进行验收，未确权移交，项目效益发挥欠佳。

六、建议

（一）完善绩效目标设置与管理

科学、合理、全面设置项目绩效目标。对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

（二）促进绩效目标实现

一是严格按照项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进度进行督查，确保资金用

途的规范使用。二是密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，制定相应的资金管理办法，使得项目资金发挥更大效益作用。三是积极广泛的进行社会调查，将调查结果用运到项目中，确保项目各关联方满意度达标。四是督促业务部门加快项目实施进度，切实落实资金执行进度。按照相关要求，对项目进行验收、确权、移交等后续相关工作，确保项目发挥最大经济效益和社会效益。

（三）规范项目管理

一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。

七、附件

附件 1：项目绩效评价评分表

附件 2：评价单位资质

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司（盖章）

二〇二三年七月十三日

临夏市2022年枹罕镇街子村、马家庄村西瓜种植基地建设（村集体经济发展项目）绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标（10）	资金投入（4）	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理（6）	项目负责人	明确	1	1
		项目实施部门	明确	1	1
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
产出指标（50）	数量指标（16）	基地建设面积（亩）	3200	8	8
		新建钢架拱棚（个）	5000	8	8
	质量指标（18）	完成前期各项手续	全面完成	3	3
		完成公开招投标新建	完成	3	3
		钢架拱棚合格率≥	95%	3	3
		完成各项采购手续	完成	3	3
		完成公开招投标、签订合同、及时供货	完成	3	3
		采购项目设备验收达标率	100%	3	3
	时效指标（10）	完成时限	按时完成	5	0
		项目实施进度及时率	100%	5	1
	成本指标（6）	当年投入市级资金（万元）	200	6	6

效益指标（30）	经济效益指标（6）	亩均产值（万元）	1.5	3	3
		增加就业岗位,促进经济发展	良好	3	1
	社会效益指标（18）	调整产业结构调整	长期有效	4	3
		带动特色产业发展	长期有效	6	4
		巩固脱贫效果,促进乡村振兴	巩固	4	3
		有效利用土地资源,实行规模化经营，提高土地利用率	提高土地利用率	4	3
	可持续影响指标（6）	健全村集体经济发展	健全	3	2
		助力临夏市乡村振兴建设	助力	3	2
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	项目区农户满意度	≥90%	5	3
		村集体满意度	≥90%	5	3
合计				100	77

统一社会信用代码

91620102MAC1390D7H

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称 甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

注册资本 伍佰万元整

类　　型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2022年09月27日

法定代表人 丁宁

住　　所 甘肃省兰州市城关区雁南街道滩尖子300号华商小区一楼1号商铺

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；社会稳定风险评估；环保咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；破产清算服务；市政设施管理；政府采购代理服务；供销合作社管理服务；矿业权评估服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；农村集体经济组织管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会调查（不含涉外调查）；招投标代理服务；咨询策划服务；价格鉴证评估；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；水利相关咨询服务；运行效能评估服务；企业信用调查和评估；会议及展览服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；公共安全管理咨询服务；5G通信技术服务；大数据服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；薪酬管理服务；房屋拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

登记机关

兰州市城关区市场监督管理局

2022 年09 月27 日